

监 理 日 志

工程名称: 华能共和500kV风电项目.

日期	2019年08月29日 星期四	气候	晴	气温	11-23℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工机械动态: 洒水车、压路机、刮平机各一台, 装载机一台, 自卸车两辆, 挖掘机一台, 25T拌合站。					
施工部位 施工进度情况	① 升压站综合楼一层梁板支模、钢筋绑扎施工; 电气楼基础砌体工程施工基础圈梁钢筋绑扎; 站用变放线土方开挖; ② 11-13#风机基础垫层浇筑完成; 6#风机基础上开始完成; ③ C道路沙石料铺设施工; ④ 35KV集电线路AGB-AGT钢筋绑扎施工, 模板支撑施工。				
检查发现的问题	① 风机基础垫层浇筑完成后存在开裂现象;				
处理措施、意见、结果	① 要求风机基础垫层浇筑前对基槽进行洒水处理。				
协调内容或其他	① 11-13#风机基础垫层浇筑完成; ② 站用变放线检查; ③ 现场巡视检查。				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	刘士坡	