

监 理 日 志

工程名称 华能共和50MW风电项目

日期	2019年08月30日 星期五	气候	多云转阵雨	气温	6-16℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 65人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工机械动态: 吊车、装载机、自卸车、挖掘机、洒水车、压路机、刮板机等。					
施工进度情况 ① 4#塔筒综合楼一层梁板支模、钢筋绑扎, 电气楼基础砌体工程完工。 ② 8-10#风机基础垫层、模板验收完成, 5#风机基础开挖。 ③ 35KV集电线路AN08、AN09基础浇筑完成。 ④ B道路沙石料铺设施工。	检查发现的问题 ① 检查发现风机钢筋加工区域钢筋原材、半成品堆放下方未设置枕木及其区防护, 且未进行覆盖。				
处理措施、意见、结果 ① 要求加强对钢筋原材、半成品区防护。 对钢筋加工区域进行整改完善。					
协调内容或其他 ① 验收8-10#风机基础垫层、模板; ② 35KV集电线路AN08、AN09基础浇筑旁站; ③ 上午组织进行项目安全大检查。					
记录人 郭瑞卿	总监签阅 刘坡				