

监 理 日 志

工程名称: 中能共机5万千瓦风电项目.

日期	2019年09月04日 星期三	气候	多云转阵雨	气温	9-26℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 25T磅两台, 塔机一台, 混凝土泵车一台, 装载机一台, 商混车四台.					
施工部位进度情况	①综合楼二层框柱钢筋绑扎、外架搭设; 电气楼基础防腐涂料、基础回填, 脚手架搭设施工; 站用变基础平台防火墙浇筑完成; 危险品库基础垫层浇筑完成, 升压站围墙砌体工程施工.				
检查发现的问题	② 1-2#风机基础垫层浇筑完成, 所有风机基础垫层浇筑完成, 20#风机基础锚杆安装施工. ③ 35KV集电线路模板安装施工. ①. 升压站电气楼高空作业人员未按要求佩戴安全带.				
处理措施、意见、结果	① 现场口头要求立即停止施工, 配备安全带后方可继续施工. 现场已进行整改.				
协调内容或其他	① 危险品库基础垫层, 主变防火墙基础验收槽完成. 钢筋、模板验收完成. ② 1-2#风机基础垫层浇筑完成. ③ 现场施工情况并进行安全巡视检查. ④ 业主公司领导来现场指导工作.				
记录人		总监签阅	刘士发		