

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万4千VA风电项目

日期	2019年09月05日 星期四	气候	多云	气温	8-25℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	25T臂二台、挖机一台、装载机两台、8T臂一台、商混车一辆。				
施工部位进度情况	① 升压站电气楼盖层脚手架搭设, 柜柱钢筋绑扎, 变压器防火墙基础浇筑, 做防腐, 升压站围墙砌体工程完工。 ② 35KV集电线路 AN01 浇筑完成。				
检查发现的问题	^{高处作业} ① 电气楼架管搭设人员未按要求佩戴安全带。 ② 35KV集电线路 AN01 基础模板浇筑前私自对已验收基础模板内进行填土速率作业。				
处理措施、意见、结果	① 下发监理处罚单一份, 现场立即要求停工整改。 ② 下发监理通知单处罚单各一份, 现场要求重新进行清槽处理, 处理完成后重新验收。				
协调内容或其他	① 35KV集电线路 AN01 浇筑完成, AN01、AN07 基础模板钢筋验收完成。 ② 现场巡视检查。 ③ 业主单位领导现场指导工作, 并提出相关要求。				
记录人	宗瑞卿	总监签阅	刘士发		