

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年09月07日星期六	气候	晴	气温	10-22℃
监理人员动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 锚栓一套 锚栓套管5套.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	25T吊车2台, 商混车6辆, 搅拌机1台				
施工部位进度情况	① 4#电压互感器柜柱砼浇筑施工完成, 综合楼二层脚手架搭设施工, 危险品库基础承台支模完成, 升压站围墙砌体工程施工. ② 35kV集电线路AN07、BN05铁塔基础浇筑.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 验收电压互感器柜柱钢筋、模板符合设计要求, 同意下道工序施工. ② 电压互感器浇筑砼管桩. ③ AN07、BN05集电线路铁塔基础浇筑. ④ 组织各参建单位管理人员进行消防演练.				
记录人	郭瑞桐	总监签阅	刘培发		