

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第 页 共 页

2019年09月08日

天气: 白天: 多云

气温: 最高 22℃

星期: 日

夜间: 降雨

最低 11℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日施工内容:

① 升压站综合楼二层满堂红脚手架搭设; 电气楼梁板钢筋绑扎; 升压站升压区围墙砌筑; 变压器防火墙基础桩模板支撑; ②. 35KV集电线路模板支撑; ③. 20#风机基础上下锚板安装施工。

施工机械: 25T泵三台. 挖机一台. 装载机一台. 砂浆搅拌机一台。

监理现场检查发现问题: ① 升压站围墙砂浆砌体工程不饱满; ②. 综合楼二层搭设满堂红架管底部无底托; ③. 电气楼满堂红脚手架扫地杆无水平拉杆; ④. 脚手架搭设施工方案未审批通过。

处理措施: 下发监理通知单一份, 编号: FGH01-TZD-013。

监理工作内容: ① 升压站进场钢筋, 见证取样;

②. 20#风机锚桩安装旁站;

③. 按业主下发归档文件要求, 对近期监理资料进行重新整理。

记录人

郭瑞桐

总监签阅

刘士发