

## 监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 2 页 共 页

2019年 09月09日	天气：白天：晴 夜间：少云	气温：最高 14 ℃ 最低 8 ℃
--------------	------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日施工内容：

①升压站围墙砌筑；电气接线箱绑扎

② 2#风机箱体安装完成

施工人员及机械：施工人员 6 人； 25T 吊车两台

被监理检查现场发现的问题：①风机基础加工区域

安全文明施工未整改完善；②钢筋未设置区域

未覆盖；③现场发电机未设置防护罩

处理措施：现场要求施工单位尽快整改，进场钢筋加

全覆盖，下方垫枕木；尽快完成发电机防护罩工作

监理工作内容：2#风机箱体安装验收

主持召开了监理例会

参加 9 月质量月启动暨签字仪式

记录人	刘辰瑞	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----