

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第3页 共 页

2019年09月10日 星期二	天气：白天：阵雨 夜间：多云	气温：最高14℃ 最低9℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： ①升压站电气楼一层板钢筋绑扎 ②20#风机基础钢筋绑扎；19#风机下锚板安装。 ③35kV集电线路ANV5基础浇筑；ANV0铁塔基础回填 施工人数：65人 监理现场检查发现问题：①风机基础钢筋未按时送拉；②因原材料送拉延迟对项目施工进度及质量所产生的一切影响、后果，由施工单位承担 ③用于风机基础钢模板必须全部使用新钢模板，旧钢模板必须经专业厂家整形合格、建设单位同意后，方可用于本工程 处理措施：下发监理通知单一份，编号为FGH01-TZD-014 监理工作内容：①现场巡视检查 ②对35kV集电线路ANV5基础浇筑进行旁站 ③陪同飞云西行还车租车		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发