

监 理 日 志

第4页 共 页

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

2019年09月11日 星期：三	天气：白天：晴 夜间：雨	气温：最高22℃ 最低11℃
工作内容：遇到问题及其处理 今日施工内容： ①电气楼一层板混凝土浇筑；综合楼一层满堂红脚手架拆除 ②19#风机箱梁安装；20#风机箱梁的绑扎 ③330KV集电线路AN6、CN6铁塔基础砼浇筑 ④明阳厂家风机基础出土施工进度交底 施工人数及机械：施工人数6人，吊车三台，混凝土10辆 监理现场巡查发现问题：施工单位未报验（向监理），私自进行综合楼二层柱砼浇筑；现场要求施工单位严禁发生类似事件，否则进行经济罚款 监理工作内容：验收危险品库房基础梁钢筋模板 ②对电气楼顶板钢筋、模板进行验收 ③对变压器防火墙基础柱砼浇筑、危险品库房基础梁砼浇筑及电气楼顶板砼浇筑进行旁站 ④参加明阳厂家风机基础出土施工进度交底		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发