

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第18页 共 页

2019年09月25日 星期：三	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 14℃ 最低 2℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 18#风机混凝土浇筑；三套20#锚杆进场 ② 水泵房钢筋绑扎，围墙勾缝；综合楼一层砌砖，电气楼梁板模板拆除 ③ 集电线路基础A113混凝土浇筑 ④ 4、5、6箱变基础底板混凝土浇筑 施工员及机械：施工员5人，拌车1台，铲车1台，搅拌机1台 监理现场检查发现的问题：① 风机基础面清理不到位，仓内积水未清净 ② 风机基础混凝土浇筑未按报审的施工技术方案进行施工 ③ A113基础混凝土浇筑未分层铺料、振捣、浇筑顺序 ④ A113基础在收面时，在混凝土内私自加水 针对以上问题，下发监理通知单一份，编号：FGH01-T200-021 同时进行安全大检查，发现一系列安全问题，下发监理通知单一份，编号为：FGH01-T20-020 监理工作内容：① 巡视施工现场，检查现场安全 ② 对集电线路基础混凝土浇筑进行旁站 ③ 华能上级领导现场视察工作		
记录人	刘建瑞	总监签阅
		刘士发