

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第19页 共 页

2019年09月26日 星期：四	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 19℃ 最低 2℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①综合楼一层砌砖，构造柱浇筑砼，电气楼模板拆除，水泵房模板钢筋绑扎 ②3号集电线路5号基础浇筑砼，4号基础拆模，5号基础钢筋绑扎、模板支撑 施工员及机械：施工员5人，拌料台、拌料台、搅拌机 监理现场检查发现问题：箱变基础围墙管卡间距及规范要求清理车制做拉小D。 处理措施：下发监理通知单一份，编号为FH01-T20-022，要求施工单位按照规范要求3日内整改 监理工作内容：①对集电线路5号基础浇筑砼进行旁站 ②现场巡视检查 ③参加质量月会议		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发