

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第21页 共 页

2019年09月28日 星期六	天气：白天：多云 夜间：晴	气温：最高 19 ℃ 最低 1 ℃
--------------------	------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

①电气接线盒，构造柱钢筋绑扎，综合楼一层构造柱支模浇筑，
2#深基槽挖机摸

②15井风抗箱控制组件安装，17井风抗箱钢筋绑扎，18井、19井风抗箱摸，
20井风抗基础回填、场地平整

③集电线路 B1/N 基础浇筑、BN2 钢筋绑扎、模板支撑

监理检查发现问题：集电线路 BN2 钢塔基础未达到保养期，未上报

监理单位、建设单位，私自拆摸；浇筑过程中振捣不均匀，出现
蜂窝、麻面问题；存在脚手架断层现象；成品保护不到位，出现接头
破损现象；基础面不平整、光滑，工艺不美观

处理措施：下发监理通知单一份，编号为 FSH01-T20-023

监理工作内容：①巡视施工现场，检查现场安全

②检查 20 井风抗接地网接地极

③集电导线进场验收

④对集电线路基础浇筑、综合楼一层构造柱支模浇筑
进行旁站

记录人	刘辰瑞	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----