

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第22页 共 页

2019年09月29日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 21℃ 最低 3℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 电气楼砌砖, 基础内墙抹灰, 女儿墙抹灰, 综合楼一层构造柱、梁、板浇筑, 二层模板拆除完成, 危险区设置钢板网防护, 消防水池、水箱基础底板支模, 检修间墙砌砖 ② 11#风机基础验收, 17#风机基础钢筋绑扎, 20#风机基础回填 ③ 塔基焊接接地, 集电线路16#塔基浇筑, 11#塔基钢筋绑扎、模板支设, 20#塔基钢筋验收、基础回填 施工及机械: 施工队5队, 搅拌机, 搅拌机, 搅拌机, 焊机2台 监理现场巡查发现问题: 塔基20#焊接接头级数不符合规范; 11#风机基础接地焊接存在气孔、未焊透等严重; 20#塔基基础存在塔基侧面冲角情况, 个别塔基基础尺寸超偏差 处理措施: 下发整改通知单两份, 编号为TG101-720-024、025 监理工作内容: ① 检查综合楼二层构造柱尺寸符合要求 ② 检查综合楼一层梁板浇筑后存在蜂窝、麻面、露筋等质量问题 ③ 检查塔基基础11#风机基础接地、20#塔基接地		
记录人	刘国瑞	总监理工程师