

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第23页 共 页

2019年09月30日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高20℃ 最低4℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①综合楼一层构造柱支模浇筑砼，二层构造柱钢筋绑扎，综合楼基础内墙抹灰，腰圈梁钢筋绑扎，消防水池、水泵房底板支模，构架基础放线 ②20#风机基础接地焊接，17#风机钢筋绑扎，18#风机接地验收 ③集电线路AN1基础砼浇筑，BN04、BN16、BN1模板拆除，BN21塔基钢筋绑扎，模板支撑 施工人员及机械：施工员6人，铲车1台，吊车1台，焊机2台 监理工作内容：①验收综合楼外墙钢筋、模板符合要求 ②巡视施工现场 ③验收BN17塔基接地，复查BN14塔基接地，基槽符合要求 ④复查19#风机基础接地，整改基本符合要求 ⑤业主、监理、总包验收18#风机基础接地，验收合格。 ⑥召开监理例会；对集电线路AN11基础砼浇筑进行旁站			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士发