

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第24页 共 页

2019年10月01日 星期二	天气：白天：多云 夜间：晴	气温：最高 21℃ 最低 3℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①电气接办儿墙在浇筑完成，综合楼二层拖筋砌砖，构梁基础挖槽，并配合综合楼电气施工 ②17#风机基础钢筋绑扎 ③集电线路BN21、BN15基础浇筑，BN09塔基钢筋绑扎、模板支撑；铁塔BN18、BN17组立 施工人员及机械：施工人数6人，吊车台，铲车台，挖机台，搅拌机台 监理检查发现问题：20#风机基础沉降观测基准点未浇筑；未提供沉降观测记录，风机基础浇筑试块留置数量不足；集电线路BN4基础浇筑振捣不到位存在蜂窝、麻面、烂根问题 处理措施：下发工程处罚单一份，编号为GJ101-GCCFD-014 监理工作内容：①巡视施工现场，检查现场安全 ②升压站配电接办儿墙查看防雷引下线及防雷带雨水管预埋 ③验收17#风机基础接地 ④对集电线路基础浇筑进行旁站		
记录人	刘士发	总监签阅