

监 理 日 志

第32页 共 页

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

2019年10月10日 星期：四	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 21.0℃ 最低 12.3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 4#电压站水塔基础板墙钢筋绑扎，危险品库房模板拆除，2#破完表，综合楼二层构造柱支模浇筑完成，电气楼回填土完成，构架基础浇筑完成 ② 4#电压站综合楼开关插座盒焊接接地，钢筋保护层厚度不满足设计要求 ③ 14#风机基础钢筋绑扎，8#、9#、10#风机锚栓验收 施工人员及机械：施工人员65人，铲车4台，搅拌机4台，拌合站，高混车1辆，搅拌机4台 现场巡视发现问题：巡视电压站接地焊接，检查发现接地钢筋达不到出厂检测报告保护层厚度； 处理措施：下发监理通知单一份，编号为FH01-T20-026 监理工作内容：① 巡视施工现场 ② 验收构架基础垫层模板符合要求，同意进行下一道工序施工 ③ 检查危险品库房外观尺寸符合设计要求 ④ 对3#、4#电压站基础浇筑进行旁站			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士发