

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 76 页 共 页

2019 年 10 月 12 日 星期六	天气: 白天: 多云 夜间: 晴	气温: 最高 14℃ 最低 -1℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 升压站围墙勾缝, 综合楼室内电缆沟支模, 综合楼二层构造柱支模浇筑, 消防水池、水泵房基础板墙支模 ② 13#、14#风机基础钢筋绑扎 ③ 集电线路第一基塔基山M2浇筑, 集电线路导线 施工人员及机械: 施工人员 60 人, 吊车 1 台, 铲车 1 台 监理现场检查发现问题: 14#风机基础上承台模板变形严重, 未更换或修整至设计体型 处理措施: 口头通知施工单位人员 14#风机基础浇筑前, 及时更换、修整上承台模板。 监理工作内容: ① 巡视施工现场, 检查现场质量 ② 14#风机基础钢筋绑扎验收 ③ 对集电线路 M13 塔基浇筑进行旁站		
记录人 刘晨瑞	总监签阅 刘士发	