

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 39 页 共 页

2019 年 10 月 16 日 星期: 三	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 13℃ 最低 -4℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 4 号站构架基础垫层浇筑, 消防水池钢筋绑扎支模 5V6 支模 ② 12 号风机基础浇筑完成, 13 号风机基础钢筋绑扎完成, 11 号风机基础钢筋绑扎 ③ 1 号、2 号箱变基础模板拆除, 14 号、19 号、20 号箱变基础 钢筋绑扎完成; 集电线路铁塔紧线工程, 风机吊装电控柜到货 施工人员及机械: 施工人员 100 人, 吊车 2 台, 拌车 1 台, 洒水车 1 辆, 砼泵车 2 辆, 商混车 3 辆, 电焊机 1 台 监理工作内容: ① 现场检查质量, 检查进场设备 ② 对 4 号站构架基础垫层浇筑进行检查, 对 5V6 支模现场检查, 对消防水池钢筋绑扎支模进 行巡视, 未发现任何质量问题 ③ 验收 12 号风机基础钢筋、模板符合设计要求, 同意下道 工序施工 ④ 验收 13 号风机基础钢筋绑扎符合设计要求同意合模; 检查 1 号、2 号箱变基础外观尺寸满足设计要求		
记录人 刘士发	总监签阅 刘士发	