

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第10页 共 页

2019 年 10 月 17 日 星期：四	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 13℃ 最低 -4℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①主变基础浇筑，事故油池钢筋绑扎，设备基础支模，消防水池钢筋绑扎支模。 ②13井风机基础浇筑，9井风机基础钢筋绑扎完成，16井-20井设备基础钢筋绑扎支模完成，集电线路塔组架与基，变压器基础钢筋 施工人员及机械：施工队10人，吊车1台，新车1台，振动棒6台，拉水车辆，砼罐车2台，商混车1辆 监理工作内容：对主变基础钢筋绑扎支模进行验收； ②对主变基础浇筑进行旁站 ③对设备基础支模现场，消防水池钢筋绑扎支模进行巡查 ④对25公里井场道路进行巡查，发现问题立即 ⑤验收13井风机基础钢筋绑扎、模板符合设计规范要求 浇筑砼；对13井风机基础浇筑进行旁站 ⑥验收9井风机基础钢筋绑扎，符合设计规范要求同意进行下一道工序施工；验收16井-20井设备基础钢筋绑扎，模板符合设计要求，同意进行下一道工序施工		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发