

# 监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 4 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 2019 年 10 月 16 日<br>星期：五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天气：白天：晴<br>夜间：晴 | 气温：最高 15℃<br>最低 -3℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>今日工作内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 升压站水池支模钢筋绑扎</li> <li>② 风电场区 19#、20#箱变基础浇筑</li> <li>③ 9#风机基础支模完成</li> <li>④ 14#、15#风机基础验收</li> <li>⑤ 集电线路铁塔组立 3 基</li> </ul> <p>施工人数及机械：施工人数 15 人，铲车 2 台，运输车 1 台，高混车 1 辆</p> <p>监理工作内容：① 对升压站进行巡查，对水池钢筋绑扎支模进行验收</p> <p>② 验收 9#风机基础支模符合规范要求，同意进行浇筑</p> <p>③ 验收 14#、15#风机基础支模符合规范要求</p> <p>④ 对 19#、20#箱变基础浇筑进行验收</p> |                 |                     |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 刘晨曦             | 总监签阅                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 刘士发                 |