

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第12页 共 页

2011年10月19日 星期六	天气: 白天: 阴 夜间: 阴	气温: 最高 14℃ 最低 -2℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 设备基础支模, 综合楼室内抹灰, 构架基础钢筋绑扎, 消防水池混凝土浇筑, 危险品库房雨棚浇筑, 设备楼框架梁支模及钢筋绑扎 ② 9#风机基础钢筋浇筑完成, 8#风机基础钢筋绑扎、支模完成。风电场区1-13#箱变基础回填土完成。风机吊装20#风机塔筒到场卸货 ③ 集电线路组塔3基, 13、14、15塔地验收, 土方回填。 施工队及机械: 施工队15队, 吊车2台, 发电机3台, 砼泵车2台, 高混车13辆, 振捣棒4台, 吊车2台, 铲车1台 监理工作内容: 设备基础支模现场进行巡查 ① 综合楼室内抹灰进行巡查 ② 构架基础钢筋绑扎进行巡查 ③ 对消防水池砼浇筑、危险品库房雨棚浇筑、9#风机基础砼浇筑进行旁站 ④ 设备楼框架梁支模及钢筋绑扎现场巡查 ⑤ 1-13#箱变基础回填土 ⑥ 验收8#风机基础钢筋绑扎, 支模板钢筋位置同意进行下道工序施工		
记录人	刘爱瑞	总监签阅 刘士发