

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 14 页 共 14 页

2019 年 10 月 22 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 12℃ 最低 -3℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 消防水池基础拆模，避雷针基础拆模，电气接室内电缆沟浇筑，综合楼二层室内抹灰，事故油池基础支模。 ② 10#风机基础浇筑，6#风机基础钢筋绑扎、支模，18#箱变基础模板拆除，16#、17#箱变底板浇筑完成。 ③ 35kV 集电线路组塔工程； 施工员及机械：施工员 14 人，吊车 2 台，铲车 2 台，搅拌机 1 台，拉水车 1 辆，砼泵车 2 台，高混车 3 辆，振动棒 4 台。 监理工作内容：① 对消防水池、避雷针基础拆模进行检查，对综合楼二层室内抹灰现场进行检查。 ② 对电气接室内电缆沟基础浇筑进行检查，事故油池支模检查。 ③ 现场检查个别施工员未佩戴安全帽，经现场安全员警告，已整改。 ④ 对 10#风机基础浇筑进行检查，验收 6#风机基础钢筋、模板符合设计要求，同意进行下道工序。 ⑤ 对 16#、17#箱变底板浇筑进行检查。		
记录人	刘士发	总监签阅
		刘士发