

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 1 页 共 1 页

2019 年 10 月 25 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 7℃ 最低 -6℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 整理项目资料, 迎接质监组检查 ② 5 井风机基础浇筑完成, 11 井风机基础钢筋绑扎 施工队及机械: 施工人员 80 人, 装载机 2 台, 高混车 1 辆, 铁车 1 台, 振动棒 4 台 监理工作内容: 对 5 井风机基础浇筑进行旁站 迎接质监组检查做准备工作		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发