

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 50 页 共 页

2019 年 10 月 27 日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 10℃ 最低 -7℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 4 井风机基础浇筑完成, 3 井风机基础钢筋绑扎完成 ② 华能公司质监站专家组对项目资料进行检查 施工人员及机械: 施工人员 80 人, 吊车 1 辆, 拉水车 1 辆, 砼泵车 2 台, 商混车 10 辆, 发电机 1 台, 振动棒 4 台 监理工作内容: 对 4 井风机基础浇筑进行旁站 邀请质监站专家进行资料检查		
记录人	刘晨科	总监签阅 刘士发