

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第 4 页 共 4 页

2011年10月31日 星期: 四	天气: 白天: 小雪 夜间: 阴	气温: 最高 4℃ 最低 -1℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 构架基础回填, 5V6基础支模, 1号主变基础支模, 电气楼室内电缆沟拆模, 电气楼、综合楼楼面做保温防水, 综合楼室内外装修 ② 11号风机基础浇筑完成, 11号风机基础钢筋绑扎机支模完成 施工人员及机械: 施工人员60人, 轿车两, 铲车1台, 挖机1台 监理工作内容: ① 检查构架基础回填、5V6基础支模及装 ② 检查1号主变基础支模、电气楼室内电缆沟拆模 ③ 检查综合楼室内外装修、电气楼楼面保温防水施工 ④ 对主变基础进行验槽 ⑤ 对11号风机基础浇筑进行旁站 ⑥ 验收11号风机基础钢筋绑扎、模板支撑, 提出问题要求施工单位整改		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发