

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 27 页 共 页

2019 年 10 月 04 日 星期：五	天气：白天：多云 夜间：晴	气温：最高 14℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 4# 塔筒对接二层砌砖，外圈支模，电气梯圈梁支模，构架基础清槽打夯，钢筋蓬拆除 ② 16# 风机钢筋绑扎，18# 风机回填，12#、13# 风机锚栓验收 ③ 4# 塔筒对接层配电箱插座盒 施工人员及机械：施工人员 5 人，吊车 1 台，拌车 1 台，装载机 1 台 监理工作内容：① 巡视施工现场 ② 12#、13# 风机基础锚栓验收，经检查符合要求同意下道工序施工 ③ 检查 7#、8# 塔筒基础模板拆除，外观尺寸符合设计要求； ④ 整理项目监理资料			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士坡