

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 29 页 共 页

2019 年 10 月 05 日 星期六	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 16℃ 最低 6℃
-------------------------	-------------------	--------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

- ①消防水池、水泵房基础底板浇筑，事故油池、SVG、GIS 挖槽，综合楼二层砌砖，机墙浇筑
- ②16#风机钢筋绑扎完成，验模，接地引下线安装
- ③5#、6#箱变基础验模
- ④集电线路 AN10 钢筋绑扎，模板安装，BVL 铁塔基础模板拆除
- ⑤升压站场内接地网接地极检查

施工人员及机械：施工人员 40 人，砼泵车 1 台，高混车 6 辆，振捣棒 30 台，铲车 2 台，压土车 2 辆，气机 1 台，吊车 1 台，搅拌机 1 台，焊机 1 台

监理工作内容：①现场巡视，检查质量

②验收综合楼机墙钢筋模板符合要求。

③对消防水池、水泵房基础底板浇筑进行全过程旁站

④验收查看 16#风机基础接地引下线安装

记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----