

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第 4 页 共 页

2019年11月01日
星期: 五

天气: 白天: 多云
夜间: 多云

气温: 最高 9℃
最低 -7℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容:

- ①综合楼室内外装修, 电气楼室内电缆沟浇筑, SVL基础支模安装, 事故油池、防火墙、构架基础浇筑, 升压站打井, 升压站综合楼电气人员整理明插座电源线路
- ②1井风机基础浇筑完成, 2井风机基础初凝浇筑
- ③8号电缆沟AN10组塔

施工人员及机械: 施工人员135人, 吊车2辆, 铲车3台, 搅拌机1台, 振捣棒6台, 砼泵车2台, 商混车10辆, 发电机1台, 拉水车1辆

现场发现问题: ①楼顶防水层混凝土浇筑未做保温措施

下发工程处罚单 EGH01-LGXF0-020 一份;

②升压站打井施工人员未佩戴安全帽, 对其进行安全教育, 现场已整改

③综合楼消防管网式点检室内, 排水管道垂直管未搭架固定施工, 未安装过墙套管, 卫生间所有预留排水管未做防水处理; 现场已要求施工人员尽快整改

④升压站打井临时用电线路混乱, 防火墙施工人未系安全带, 现场要求人员立即整改

监理工作内容: ①对电气楼室内电缆沟浇筑、事故油池、防火墙、构架基础浇筑进行旁站

②对1井风机基础浇筑旁站进行旁站

③验收2井风机基础接地系统、接地极、接地线要求

记录人

刘士发

总监签阅

刘士发