

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 4 页 共 页

2019年11月11日
星期：一

天气：白天：晴
夜间：多云

气温：最高 11℃
最低 -5℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

- ①化粪池中水池，一体化污水处理装置底板验收并浇筑，并做两组试块
- ②室外消火栓管道安装，升压站中水池混凝土浇筑
- ③20#风机二次灌浆，集电线路架线

施工人员及机械：施工人员5人，吊车1台，电焊机1台，拌灰台，振捣棒2台

监理工作内容：①巡视升压站，对化粪池中水池一体化装置底板浇筑进行旁站

②对电缆沟盖板安装进行检查

③要求施工单位把部分钢筋偏位的地方整改，用水冲洗干净。

④召开第十五次监理例会

记录人

刘晨瑞

总监签阅

刘士发