

# 监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 66 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2019 年 11 月 2 日<br>星期: 二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 天气: 白天: 多云<br>夜间: 多云 | 气温: 最高 4 °C<br>最低 -10 °C |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>今日工作内容:</p> <p>① 升压站综合楼室内外装修, 升压站污水处理基础, 电缆沟基础, 钢筋绑扎支模及装饰施工, 升压站打井, 升压站室内贴砖, 消磁施工, 门制作, 电缆沟支模, 综合楼二楼倒回换</p> <p>② 18#、19# 风机扶二次灌浆台阶, 16#、17# 风机凿毛, 5# 风机基础回换</p> <p>施工队及机械: 施工队 50 人, 挖机 1 台, 吊车 1 台, 铲车 1 台</p> <p>监理工作内容: ① 检查综合楼室内外装修、升压站污水处理基础、电缆沟基础、钢筋绑扎支模及装饰施工</p> <p>② 多次巡视发现升压站个别人员未佩戴安全帽, 现场多次立即叫戴, 升压站生有明火, 现场多次即熄灭, 并要求施工单位加强安全管理</p> |                      |                          |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 刘晨瑞                  | 总监签阅                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 刘士发                      |