

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 2 页 共 2 页

2017年11月14日 星期：四	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 8℃ 最低 -8℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 升压站综合楼、电气楼室内外装修，综合楼楼顶防水施工，电缆沟基础支模，污水处理基础支模 ② 升压站接地网焊接，消防栓安装，综合楼桥架安装，蹲便器安装，防水材料进场未报验 ③ 16#、17#风机二次灌浆；集电线路跨线3#风机基础回填。 施工队及机械：施工队：人，平车台，铁车台，挖机台，焊机台，搅拌机台。 监理工作内容：① 检查升压站综合楼、电气楼室内外装修施工、综合楼楼顶防水施工 ② 在对升压站巡查中发现电缆沟基础、污水处理基础所浇筑的混凝土未做保温措施存在严重质量问题，施工现场发现部分施工人员未戴安全帽；防水材料进场材料未报验 ③ 巡视升压站接地网焊接，综合楼蹲便器安装，查看品牌未找到合格证，桥架安装不垂直吊杆高低不平，现场口头通知要求整改		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发