

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 71 页 共 页

2019 年 11 月 17 日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间: 阴	气温: 最高 5℃ 最低 -12℃
工作内容、遇到问题及其处理		
今日工作内容: ① 升压站室内外装修, 室外电缆沟基础支模, 电气楼门框支模, 设备基础回填 ② 升压站综合楼安装蹲便器, 消防管道安装 ③ 1 井机基础土方回填; 集电线路因风大无法施工, 处于停工状态 施工人数及机械: 施工人数 3 人, 吊车 1 台, 铲车 1 台, 搅拌机 1 台 监理工作内容: ① 检查综合楼、电气楼室内外装修、室外电缆沟基础支模、电气楼门框支模 ② 检查设备基础回填 ③ 巡视升压站施工现场, 今日大风室外施工暂停, 要求安装人员按照规范要求施工, 室外消防管道安装完成后做试压试验; 申请第二笔监理费, 16.3 万元		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发