

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 6 页 共 页

2017 年 11 月 02 日 星期六	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 10℃ 最低 -6℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 综合楼室内外装修, 电气楼室内电缆沟回填, 7# 基础浇筑, 等放油池, 升压站基础拆除, 升压站打井 ② 升压站综合楼布线, 整改排水管道制作电缆沟电缆支架 ③ 2# 风机基础钢筋绑扎, 3# 风机基础模板拆除 施工人员及机械: 施工人员 68 人, 挖机 1 台, 录车辆, 吊车 3 辆, 铲车 2 台, 振动棒 2 台 监理工作内容: ① 现场检查综合楼室内外装修、电气楼室内电缆沟回填, 未进行分层夯实, 要求施工单位按设计要求对回填土进行分层夯实 ② 对 7# 基础浇筑混凝土进行旁站, 对等放油池、升压站基础拆除进行检查 ③ 对升压站防雷测试室内安装, 现场与业主、达经理说明防雷测试室规范要求是在室外, 请业主与设计单位联系沟通 ④ 检查 3# 风机基础在外观尺寸, 符合要求。		
记录人	刘宸瑞	总监签阅
		刘士发