

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 7 页 共 页

2019年11月20日 星期三	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 5℃ 最低 -9℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①综合楼、电气楼室内装修，电气楼、水泵房屋顶防水施工，电气楼、危险品库外墙保温一体板安装 ②电气楼墙体砌砖、电缆沟基础钢筋绑扎、支模、浇筑室内刷乳胶漆，水管安装，升压站室外接地网焊接，室内安装热水器；集电线路架线 施工队及机械：施工队2人，吊车1台、铲车1台、振动棒4条、搅拌机1台、焊机1台 监理工作内容：①检查综合楼、电气楼室内装修、电气楼、水泵房屋顶防水施工、电气楼墙体砌砖 ②检查电缆沟基础钢筋绑扎、支模 ③对电缆沟混凝土浇筑进行旁站 ④巡视升压站施工，要求升压站室外接地网焊接完成后刷防腐必须报验，验收合格后再进行隐蔽施工 ⑤开展第十六次监理例会纪要跟踪检查，施工单		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发