

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 7 页 共 页

2019 年 11 月 21 日 星期四	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 7℃ 最低 -7℃
工作内容、遇到问题及其处理		
今日工作内容: ① 4 号站综合楼室内装修, 电气楼构造柱浇筑、楼顶防水施工, 水泵房室内衬板、外墙保温一体化安装 ② 电缆沟垫层浇筑, 刷乳胶漆, 综合楼安装开关插座灯具、室外接地网焊接 ③ 集电线路引流线安装 施工员及机械: 施工员 4 名, 铲车 1 台, 吊车 1 台, 搅拌机 1 台, 振捣棒 1 台, 焊机 1 台 监理工作内容: ① 检查 4 号站综合楼室内装修、电气楼构造柱浇筑、楼顶防水施工、水泵房室内衬板 ② 对电缆沟垫层浇筑进行旁站 ③ 巡视 4 号站施工, 要求施工人员进行冬季施工做好防冻保温工作		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发