

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 76 页 共 页

2019 年 11 月 22 日 星期五	天气：白天 阴 夜间 阴	气温：最高 12℃ 最低 -4℃
-------------------------	-----------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

- ① 水暖工、危险区车辆外墙保温，水暖属室内排灰，拆除排灰门、洁具
 - ② 升压站室外电缆沟铺机钢筋、支模浇筑砼
 - ③ 室内热水器安装，灯具开关插座安装，给排水管道安装。
 - ④ 2 井风机场地平整，集电线路安装引雷线
- 施工员及机械：施工员 4 人，吊车 1 台，高混车 1 辆

监理工作内容：① 巡视升压站施工，要求安装灯具必须注意安全，灯具安装牢固

② 检查电缆沟钢筋铺机、支模，要求增加垫块，丈量钢筋间距，基本符合要求，浇筑完成后面必须做好保温措施

③ 黄长盛今日离开项目

记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----