

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 77 页 共 页

2017 年 11 月 23 日 星期: 六	天气: 白天: 多云 夜间: 晴	气温: 最高 9℃ 最低 -5℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① 升压站室外消火栓管道安装, 综合楼室内排水管道安装并砌排水管井。 ② 接地网接地极焊接, 电缆沟内敷设接地线, 5kV 电缆沟浇筑, 综合楼二层安装进户门, 全变油池内敷设接地线, 卫生洁具安装, 外墙保温绝。 ③ 16 井风机塔筒到货 施工及机械: 施工人员 40 人, 轿车两、挖掘机两、焊机台 监理工作: ① 巡视检查现场 ② 巡视升压站施工现场要求安排排水管道 - 人员防水圈必须安装, 按照规范要求施工 ③ 对 5kV 电缆沟浇筑进行旁站		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 刘士发