

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 79 页 共 页

2019 年 11 月 25 日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 7℃ 最低 -7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ① 综合楼室内门安装，场地平整，排水井砌筑。 ② 室外电缆沟混凝土浇筑 ③ 集电线路引下线安装 施工员及机械：施工员4人，吊车1台，挖掘机1台，叉车1台 监理工作内容：① 巡视升压站施工现场质量、安全 ② 主变浇筑前要求安装人员主变线路导管敷设导管必须留一定的间距，在板清理干净后再浇筑 ③ 对室外电缆沟混凝土浇筑、主变浇筑进行旁站 ④ 主持召开第二十七次监理例会			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	刘士发