

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第10页 共 页

2019年11月26日
星期二

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 9℃
最低 -7℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

① 水泵房室外保温施工，消防管道安装排水井砌筑，接地网接地极焊接

② 室外电缆沟混凝土浇筑，主变油池钢筋绑扎、支模，垫层浇筑。

③ 电气楼安装照明灯具安装，消防管道安装，综合接地门线，消防施工，升压站综合楼室内外装修，综合楼火灾报警系统穿线，集电线路穿线

施工队及机械：施工队：人，吊车，挖机台，装载机

监理工作内容：① 巡视升压站施工现场质量，现场要求安装消防管道施工人员认真施工按照图纸规范要求；

② 接地网焊接要求施工队按照图纸规范要求施工，焊接完成涂刷防腐处理自检合格上报验收。

③ 消防管道施工队进场施工

④ 对室外电缆沟混凝土浇筑进行旁站

记录人

刘晨瑞

总监签阅

刘士发