

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

第21页 共 页

2019年11月30日
星期六

天气: 白天: 小雪转阴
夜间: 阴

气温: 最高-2℃
最低-11℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容:

①消防管道试压, 升压站室内装修, 室外电缆沟钢筋绑扎、支模

②室内安装卫生间洁具, 门口找平

③接地网焊接, 二次柜就位, 电缆沟支架焊接

④集电线路电缆沟开挖

施工队及机械: 施工队4人, 挖机1台, 推土机1台, 平板车

监理工作内容: ①巡视升压站施工进度、质量

②现场要求电气预埋电柜下方槽钢
刷防锈处理, 再安装电柜

记录人

刘晨瑞

总监签阅

刘士发