

监 理 日 志

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

第 40 页 共 页

2019 年 11 月 06 日 星期三	天气: 白天: 中雪 夜间: 阴	气温: 最高 7℃ 最低 -6℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容: ① SVL 基础拆模, 综合楼室内外装修, 电气楼室内电缆沟拆模, 室外保温一体板安装, 污水处理池开挖, 升压站打井, 敷设排水管道, 综合楼贴砖, 刮白, 外墙保温 ② 电气楼外墙保温, 集电线路架线, 集电线路铁塔接地焊接引下线 施工员及机械: 施工员 6 人, 挖机 1 台, 吊车 1 台, 铲车 1 台, 发电机 1 台, 焊机 1 台 监理工作内容: ① 检查 SVL 基础拆模、综合楼室内外装修、电气楼室内电缆沟拆模、污水处理池基础开挖 ② 检查升压站打井 ③ 巡视过线桥, 发现部分装饰施工员未佩戴安全带, 现场进行安全教育, 已整改 ④ 施工队外施工的基础未做保温措施, 多次要求整改, 并不发监理通知单, 未进行整改 ⑤ 验收避雷针接地极焊接, 检查发现焊接不规范, 焊接倍数不足, 要求整改, 复查合格签字		
记录人 刘辰瑞	总监签阅 刘士发	