

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 62 页 共 页

2019 年 11 月 09 日 星期六	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 8℃ 最低 -8℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①综合楼室内外装修，电气楼外墙保温一体板安装，室外电缆沟开挖 ②污水处理池钢筋绑扎，升压站打井，电气楼室内电缆沟回填，电气楼二次回填，新层布填 ③17#风机塔筒到货，因风大未卸车 施工人员及机械：施工人员 6 人，塔机 1 台，铲车 1 台，拌合机 1 台 监理工作内容：①检查综合楼室内外装修、电气楼外墙保温一体板安装、室外电缆沟开挖 ②检查污水处理池钢筋绑扎、升压站打井、电气楼室内电缆沟回填 ③巡视升压站电气楼发现电缆沟电缆支架材料未报验，现场实测不符合要求，下发监理通知单 GL-01-T20-036 ④巡视发现升压站施工人员未佩戴安全带，现场要求立即佩戴，并要求总包单位加强现场安全管理		
记录人	刘宸瑞	总监签阅
		刘士发