

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第9页 共 页

2019年09月16日 星期：	天气：白天：小雨 夜间：晴	气温：最高 14℃ 最低 6℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： 1. 塔筒楼二层钢筋绑扎完成，一层垫层浇筑完成，消防水池挖槽。 2. 18号风机铭板安装，19号风机钢筋绑扎。 3. 箱变基础砼垫层浇筑。 4. 集电线路BN22基础浇筑。 5. AN9铁塔组立 施工设备及机械： 施工队及人：混凝土泵车两台，挖掘机一台 监理工作内容： 1. 对塔筒楼二层钢筋绑扎进行旁站验收，检查一层浇筑砼垫层符合要求。 2. 消防池旁站，组织召开监理例会，风机基础专项会议		
记录人	房立华	总监签阅 刘士发



扫描全能王 创建