

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

2020 年 3 月 26 日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 10℃ 最低 1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容: 吊装施工队 20 人, 6500 吨塔筒吊 18.8 吨塔筒吊, 吊车台。 1. 20 吨塔筒和叶片吊装施工完成。 2. 18 吨塔筒吊装塔筒第一段与第二段。 监理工作内容: 1. 旁站 20 吨塔筒和叶片吊装。 2. 旁站 19 吨塔筒吊装。 3. 检查 19 吨塔筒塔筒法兰与塔筒板螺栓紧固情况。 4. 旁站打拉伸力矩。			
记录人	韩建波	总监签阅	刘士发