

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020年4月3日 星期：五	天气：白天：小雪 夜间：	气温：最高 6℃ 最低 0℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 施工队65L, 650吨吊车1台, 80吨吊车1台, 铲车1台。 1. 13#机位卸叶片。 2. 塔吊车转场。 监理工作内容： 1. 检查13#机位卸叶片。 2. 与风机厂家一起验收18#风机机位。 3. 塔吊车转场。		
记录人	韩建祺	总监签阅 刘士发