

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 5 月 12 日 星期：二	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 14℃ 最低 1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容：①综合楼室内墙体装饰消缺。②消防水池蓄水实验。③围墙砌筑。④SVG及支架区域围栏基础人工开挖、人工清理基础、模板安装。⑤风机至箱变电缆沟开挖。⑥集电线路 BN21-BN22、BN17-BN19 架线。⑦风机至箱变电缆沟硬层防护设置。⑧吊装 3# 风机 3.4.5 段塔筒、主机。⑨ 12# 风机叶片卸车套。 施工人员 47 人，650 吨吊车 1 台，80 吨吊车 2 辆，装载机 1 辆。 监理现场检查发现问题：① 14#-20# 机位电缆沟开挖放坡不满足规范要求，易产生塌方；② 14#-20# 机位无安全标识；③ 14#-20# 部分围栏防护不到位。 处理措施：下发监理联系单一份，编号为：FGH01-T20-062。 监理工作内容：①旁站 13# 风机 3.4.5 段塔筒、主机吊装。②巡查综合楼室内墙体装饰消缺、围墙砌筑、SVG及支架区域围栏基础人工开挖、模板安装、风机至箱变电缆沟开挖。③检查集电线路 BN21-BN22、BN17-BN18 架线。			
记录人	韩建强	总监签阅	王立民