

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 3 月 13 日

星期：三

气候：白天：

晴

夜间：

气温：最高 17℃

最低 3℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工内容：①综合楼室内墙体装饰消除缺陷。②消防水池蓄水试验。③SVG 支架区域围栏基础模板安装加固。④围墙砌筑。⑤电气控制室内地砖铺贴。⑥水泵房脚架搭设。⑦ B11 机座叶轮螺栓做拉伸。⑧ BN1、AN2 铁塔至 4 压站出线柜电缆敷设。⑨风机至箱变电缆沟整改。⑩ AN2 铁塔至 4 压站出线柜电缆沟铺沙盖砖回填。

施工人数 4 人，630 吨吊车，80 吨吊车 2 辆，装载机 1 辆。

监理现场检查发现问题：①消防泵房蓄水池出现渗水点。② 4 压站高压电缆敷设，使用装载机用钢丝绳拖拽高压电缆未使用滑轮，导致高压电缆出现破皮。

处理措施：2 发监理通知单二份，编号为 FGH01-TZU-063, FGH01-TZU-064。

监理工作内容：①巡视 BN1、AN2 铁塔至 4 压站出线柜电缆敷设、风机至箱变电缆沟整改、AN2 铁塔至 4 压站出线柜电缆沟铺沙盖砖回填。②检查综合楼室内墙体装饰消除缺陷、水泵房脚架搭设。③ B11 机座叶轮螺栓做拉伸。

记录人

韩建强

总监签阅

王磊