

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 3 月 14 日 星期：12	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 17℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容：①综控楼室内墙体装饰消缺 ②消缺水池蓄水池试验 ③SVG及支架区域围栏基础混凝土浇筑 ④围墙砌筑 ⑤电气楼室内地砖铺贴 ⑥水泵房防水架搭设 ⑦电气楼散水模板支设 ⑧站场电缆沟回填 ⑨8#、9#风机至箱变电缆敷设完成 ⑩13#机壳叶轮就位；用板车叶片卸车，8#机壳叶轮卸车，9#机壳至主机卸车、轮毂卸车 ⑪环车进场至12#机壳。 施工人数 68人，80吨吊车2台，拌车1辆。 监理现场检查发现问题：①施工区域旁施工人员戴安全帽。 处理措施：口头通知单位进行整改。 监理工作完成情况：①巡视综控楼室内墙体装饰消缺、SVG及支架区域围栏基础混凝土浇筑、围墙砌筑、电气楼室内地砖铺贴 ②检查水泵房防水架搭设、电气楼散水模板支设 ③旁站环车进场至12#机壳、11#机壳至主机、8#轮毂、8#机壳叶轮卸车。			
记录人	韩建强	总监签阅	王立