

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020年 5月17 日 星期：天	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 16 ℃ 最低 2 ℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容：①消房水地蓄水试验。②构支架区域围栏基础模板安装。③电气楼散水浇筑。④电气楼墙体涂饰。⑤综合楼散水基土平整。⑥风机至箱变电缆沟铺沙盖砖及完成面。⑦12#主机及轮毂卸车套。⑧整修12#机位到11#机位的主吊转场道路。⑨主吊卸12#机叶片。⑩12#机位组合叶轮。 施工人员：1500中吊1台及200吊1台。装载机1辆。 监理现场检查发现：①14#-20#风机位挖填坑未见到安全警示围栏，也未及时回填基坑。②22#机位 处理措施：通知施工单位尽快回填基坑。 监理工作内容：①巡查构支架区域围栏基础模板安装、电气楼散水浇筑、电气楼墙体涂饰、综合楼散水基土平整、风机至箱变电缆沟铺沙盖砖。②旁站12#主机及轮毂卸车、主吊卸12#机叶片。③旁站整修12#机位到11#机位主吊转场道路。			
记录人	韩建兴	总监签阅	原永良