

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 5 月 19 日 星期：二	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 17℃ 最低 10℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容①第 1 次地基试验。②构支架区域围栏基础侧模拆除。③综合楼基础浇筑。④围墙砌筑。⑤风机至箱变电缆沟铺沙盖砖完成基。⑥完成基。⑦14#、15#、20#风机至箱变电缆沟回填。⑧完成基。⑨西塔厂架安设由站由高压电缆插接头。⑩11#机位吊装1#、2、3、4、5段塔筒及主机就位。⑪7#机位主机及轮毂卸车套。⑫8#机位主机卸车套。⑬10#机位散热器卸车套。 施工员(4)、650吨吊车、80吨吊车、装载机。 监理工作：①旁站11#机位塔筒及主吊吊装。②7#机位主机及轮毂卸车、8#机位主机卸车、10#机位散热器卸车。③巡视构支架区域围栏基础侧模拆除、综合楼基础浇筑、围墙砌筑。④检查风机至箱变电缆沟铺沙盖砖。⑤检查14#、15#、20#风机至箱变电缆沟回填。			
记录人	韩建琪	总监签阅	王少良